



زر ماکارون

شرکت صنعتی زر ماکارون
(سهامی عام)

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۲۰
شماره: ۱۴۰۴-۲۵۲۳۳۵
پیوست: دارد

جناب آقای سیدرضا سیدعلیخانی

**ریاست محترم اداره نظارت بر ناشران گروه شیمیایی و غذایی سازمان بورس اوراق بهادار
با سلام و احترام**

عنوان: پاسخ نامه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ آن اداره محترم

در پاسخ به سوال ۱: به استحضار می رساند در ابتدا شرکت HUM با ادعای خسارت وارده برابر با مبلغ ۲,۲۰۰,۰۰۰ یورو پافشاری نموده که طی مذاکرات متعدد پیرامون این موضوع در جلسات مورخ ۲۵ و ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ (استانبول) و جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ (دبی)، با تشریح شرایط شرکت و تحریم های موجود کشور، متقاعد گردیدند که بخشی از خسارت وارده را تقبل نمایند. بنابراین میزان خسارت از مبلغ ۲,۲۰۰,۰۰۰ یورو به مبلغ ۱,۶۵۰,۰۰۰ یورو کاهش یافت که این مبلغ مورد قبول مدیریت شرکت قرار نگرفت و با قبول پرداخت ۶۴۰,۰۰۰ یورو از اصل بدهی توسط شرکت زردانه تا پایان دی ماه سال جاری قبل از اخذ تخصیص ارز، نهایتاً با مبلغ ۸۵۰,۰۰۰ یورو صرفاً بابت افزایش قیمت قرارداد، توافق انجام پذیرفت. (متن ایمیل های ارسالی و دریافتی طرفین، پس از جلسات برگزار شده در شهر استانبول و صورتجلسه نهایی مبنی بر توافق در مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ در دبی به پیوست ارسال می گردد).

در پاسخ به سوال ۲: در رابطه با شرکت HUM با توجه به مذاکرات فی مابین، در صورت رعایت شرایط پرداخت ذکر شده در توافقنامه امضا شده، موضوع هزینه انبارداری و تاخیر در پرداخت نیز منتفی خواهد بود. هزینه جابجایی پول، با ارائه مستندات در زمان پرداخت وجه، قابل پرداخت می باشد.

در پاسخ به سوال ۳: مبلغ افزایش قیمت توافق شده بر مبنای اقلام باقیمانده (ساخته نشده) موضوع قرارداد محاسبه گردیده و مبلغ ۸۵۰,۰۰۰ یورو بابت افزایش قیمت ساخت و مواد اولیه به کل مبلغ قرارداد اضافه می گردد. خلاصه نتایج مذاکرات بابت خسارات توافق شده با شرکت HUM در صورت احراز تمام شرایط توافقنامه فی مابین به شرح جدول ذیل می باشد:

(مبالغ به یورو می باشد)

Contractual delay penalty	Money transfer fee	Storage cost	Increase in production cost	Total damages
-	۳۸۵/۰۰۰	-	۸۵۰/۰۰۰	۱/۲۳۵/۰۰۰

لازم به توضیح است همانطور که در افشاهای مورخ ۱۳ و ۱۴ اسفند ۱۴۰۳ نیز تاکید شده، مدیریت طی مذاکرات متعدد که در متن فوق نیز به آنها اشاره گردید موفق به کاهش هزینه های خسارات نسبت به خسارات احتمالی پیش بینی شده در افشای مورخ ۱۳ اسفند ۱۴۰۳، به میزان ۲,۱۵۰,۰۰۰ یورو گردید. (شرکت بابت خسارات احتمالی پیش بینی شده مذکور هیچگونه ثبتی در دفاتر لحاظ ننموده است).

دفتر تهران: خیابان شیخ بهایی شمالی، نبش خیابان دانش دوست، ساختمان گروه زر

تلفن: ۰۲۱-۸۷۷۰۰۴۰۰-۴۵۶۷۶۰۰۰ فکس: ۰۲۱-۸۸۰۴۹۹۰۷ کد پستی: ۱۹۹۱۷۹۳۹۶۳

اقامتگاه قانونی و کارخانه: جاده قدیم کرج-قزوین، چهارباغ، خیابان صنعت ۵ تلفکس: ۰۲۶-۴۴۳۸۵۵۶۴-۵

سندوق پستی: ۳۳۶۱۵/۴۷۳ کد پستی: ۳۳۶۴۱۴۵۵۶۵

www.zarmacaron.com info@zarmacaron.ir



زر ماکارون

شرکت صنعتی زر ماکارون
(سهامی عام)

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۲۰
شماره: ۱۴۰۴-۲۵۲۳۴۵
پیوست: دالر

در پاسخ به سوال ۴: در متن هر دو توافقنامه از کلمه Freeze استفاده شده و منظور همان مفهوم دوره تنفس می باشد و هزینه ای جز مبالغ ذکر شده در توافقنامه برای دوران تنفس منظور نگردیده است.

در پاسخ به سوال ۵: طبق توافقنامه با شرکت Technoilogy، پرداخت مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ یورو از بابت هزینه انبارداری کالا (موجود در کشور هند) توافق گردیده که در زمان پیش بینی ارقام خسارت بدلیل عدم اعلام سازنده، محاسبه نگردیده بود. بدیهی است هزینه جابجایی پول، با ارائه مستندات در زمان پرداخت وجه، قابل پرداخت می باشد. لازم به توضیح است درخواست شرکت Technoilogy مبلغ ۲۵۰,۰۰۰ یورو بابت هزینه انبارداری کالا (موجود در کشور هند) بوده که طی مذاکره، به مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ یورو کاهش یافته است و در صورت عدم پرداخت مبلغ فوق، هزینه انبارداری به میزان ۱۵,۰۰۰ یورو بصورت ماهانه محاسبه و به مبلغ فوق، افزوده می گردد.

بر اساس توافقنامه مذکور، پس از اعلام تصمیم شرکت تصفیه روغن خوراکی زر در مورد برنامه زمانبندی اجرای پروژه، طرفین در رابطه با تغییر احتمالی قیمت قرارداد، مذاکره خواهند نمود.

خلاصه نتایج مذاکرات بابت خسارات توافق شده با شرکت Technoilogy در صورت احراز تمام شرایط توافقنامه فی مابین به شرح جدول ذیل می باشد:

(مبالغ به یورو می باشد)

Contractual delay penalty	Money transfer fee	Storage cost	Increase in production cost	Total damages
-	۱۴۳,۱۷۷	۲۰۰,۰۰۰	-	۳۴۳,۱۷۷

در پاسخ به سوال ۶: آخرین وضعیت ساخت و تحویل خطوط به شرح ذیل می باشد:

شرکت HUM تاکنون نسبت به ساخت و تکمیل حدود ۶۵٪ اقلام موضوع قرارداد اقدام نموده که از این میزان کالای ساخته شده تاکنون حدود ۲۲٪ نزد گمرک جمهوری اسلامی ایران و حدود ۴۰٪ ترخیص و در اختیار شرکت زردانه می باشد و حدود ۳۸٪ نیز نزد شرکت سازنده بوده که به شرط پرداخت مانده از اصل بدهی به میزان ۶۴۰,۰۰۰ یورو تا دی ماه ۱۴۰۴، موظف به تحویل آن تا پایان همان ماه می باشد.

شرکت Technoilogy نیز تاکنون نسبت به ساخت و تکمیل حدود ۷۰٪ اقلام مورد قرارداد اقدام نموده که از این میزان کالای ساخته شده تاکنون ۴۰ درصد نزد گمرک جمهوری اسلامی ایران و مابقی نیز نزد شرکت سازنده بوده که به شرط پرداخت مانده بدهی به میزان ۴۵۰,۰۰۰ یورو (مبلغ ۲۵۰,۰۰۰ یورو بابت اصل بدهی و مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ یورو بابت انبارداری کالا در هند) تا اسفند ماه ۱۴۰۴، موظف به تحویل آنها تا پایان سال جاری می باشد.

بدیهی است مدیریت شرکت همچنان به منظور حفظ منافع سهامداران و همچنین فعال تر نمودن چرخه تولید در کشور از هیچ تلاشی دریغ ننموده و تمام توان و امکانات خود را در این جهت بکار خواهد گرفت.

با تشکر

شرکت صنعتی زر ماکارون (سهامی عام)



دفتر تهران: خیابان شیخ بهایی شمالی، نبش خیابان دانش دوست، ساختمان گروه زر

تلفن: ۰۲۱-۸۷۷۰۵۴۰۰-۴۵۶۷۶۰۰۰ فکس: ۰۲۱-۸۸۰۴۹۹۰۷ کد پستی: ۱۹۹۱۷۹۳۹۶۳

اقامتگاه قانونی و کارخانه: جاده قدیم کرج-قزوین، چهارباغ، خیابان صنعت ۵ تلفکس: ۰۲۶-۴۴۳۸۵۵۶۴-۵

مصدوق پستی: ۳۳۶۱۵/۴۷۳ کد پستی: ۳۳۶۴۱۴۵۵۶۵

info@zarmacaron.ir www.zarmacaron.com